

Assainissement Concerté, Total et Intégré du quartier de Guet Ndar

LETTRE D'INFORMATION NUMÉRO 8 / JUIN 2017

Les travaux en bonne voie !

Les travaux de réseau entrent dans leur dernière phase

A mi parcours des délais d'exécution, les travaux de la tranche ferme ont connu un avancement globalement satisfaisant avec un taux de réalisation qui dépasse les 60%. Le chantier est régulièrement approvisionné en matériaux et matériel. Des réunions de chantier hebdomadaire regroupant le Bureau d'études, l'équipe technique du projet, l'ONAS et l'entreprise permettent d'évaluer l'avancement des travaux, faire le tour des observations et apporter les recommandations appropriées.

La pose de la conduite principale et d'une bonne partie des ruelles transversales sont bouclées. La remise en état du tronçon situé sur de la route de l'hydrobase qui permettra d'orienter le trafic et de débiter l'artère principale, est bouclée.



Travaux de pose de conduite dans les ruelles de Guet Ndar



Visite des travaux par une mission de UE

Bientôt le démarrage du lot « stations »

Le lot de la réfection de la station SP2 et de la construction de la mini station sur la berge du fleuve a été dépouillé et l'attribution provisoire faite depuis mi juin pour un montant de 644 483 233 F CFA. Le démarrage des travaux est prévu en juillet, selon l'ONAS chargé du financement de ce marché dans la cadre de la contribution de la commune sur le projet ACTING. Les délais prévisionnels d'exécution des travaux sont de six mois.

Des relevés techniques au niveau domiciliaire pour prendre en compte les contraintes de raccordement

Pour appuyer les ménages à se raccorder au réseau, quatre techniciens ont sillonné tous le tracé du réseau. Les maisons raccordables et non raccordables ont été visités pour avoir l'esquisse du plan d'aménagement intérieur et l'estimation du coût du raccordement. Ce travail permettra aussi de relever les contraintes de branchement de chaque concession et éventuellement de prévoir un assainissement autonome aux concessions non raccordables. Plus de 60 concessions non raccordables et plus de 300 raccordables ont été identifiées par les techniciens.

DES TESTS POUR UNE GESTION AMÉLIORÉE DES BOUES DE VIDANGES

Afin de permettre aux ménages non-raccordables de réaliser la vidange de leur fosse dans des conditions respectueuses de l'environnement et de l'hygiène, une démarche de structuration, formation et équipement des vidangeurs manuels opérant dans le quartier de Guet Ndar a été lancée.

Des tests de caractérisation des boues sont en cours, en lien avec l'ONG Le Partenariat, afin de vérifier si elles pourraient être traitées dans des cuves de biogaz, dont la construction est prévue dans le quartier.

Un travail de test pour des engins de pompage et de transport des boues à coûts abordables va également être entrepris.



Tests des boues de vidanges



Equipe des relevés techniques



Le comité de pilotage n°4 s'est tenu en juin

La quatrième session du Comité de Pilotage (COPI) du Projet ACTING tenue, le 16 juin 2017, sous la présidence du Maire de Saint-Louis Amadou Mansour Faye, en présence des partenaires du Projet: Délégation de l'Union Européenne (DUE), de l'office nationale de l'Assainissement (ONAS), du GRET représentant également le Conseil départemental de l'Eure (CD27) et l'Agence de l'eau Seine Normandie (AESN). Ont également pris part, outre l'ADC, la communauté de Guet Ndar, bénéficiaire direct du projet représentée par le Conseil de quartier, le Conseil des sages et les deux délégués de quartier.

Entre autres décisions, il a été confirmé que les contributions des populations aux coûts de raccordement seront fixées à 22 700 F CFA. Ces redevances pour branchement serviront à alimenter un fonds de roulement pour permettre un taux de raccordement maximal parmi les ménages du quartier.



Une étude de marché et des relevés approfondis pour les branchements et les installations domiciliaires

Afin de mieux cerner la demande des ménages ainsi que l'offre existante actuellement en matière d'assainissement sur la zone, une étude de marché de l'assainissement est en cours de réalisation à Guet Ndar. Elle se base sur des enquêtes domiciliaires ainsi que des entretiens avec les maçons et les fournisseurs de matériaux.

Cette étude va permettre d'élaborer une stratégie de marketing social pour proposer aux ménages non raccordables des installations sanitaires améliorées mais aussi de proposer une offre de services aux ménages raccordables souhaitant mettre aux normes leurs installations, de réfléchir à des facilités de paiement pour les installations domiciliaires comme pour les branchements, et bien-sûr de définir une stratégie de communication qui incitera les populations à se raccorder au réseau.

VISITE DES TRAVAUX PAR LA MISSION DE L'UE

A la veille du comité de pilotage, la délégation de l'Union Européenne représentée par M. Laurent FREMOLLE, chargé de programme et M. Hugo Van TILBORG, chef de section infrastructure a visité les travaux du chantier de Guet Ndar. Le tronçon de l'hydrobase déjà posé, l'étroitesse des ruelles pour se rendre compte des contraintes de mise en œuvre ainsi qu'un échantillonnage de branchement déjà réalisés ont été les principaux axes de cette descente sur le terrain. Ils ont émis un avis favorable sur le déroulement général des travaux à l'endroit de l'équipe de mise en œuvre: DUE, Commune, ADC, GRET, ONAS et autres partenaires.



Enquête sur l'étude marché des branchements

PROCHAIN TRIMESTRE !

- Poursuite des travaux de pose du réseau
- Démarrage des travaux de réhabilitation de la station de pompage SP2 et construction de la station de relevage
- Démarrage de la campagne de communication marketing
- Réunion du cadre de concertation n°7
- Première mission de tournage du film documentaire
- Définition de l'offre d'installations domiciliaires

Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité du Projet ACTING et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue des partenaires précités.

AVEC LE SOUTIEN DE :



CONTACTS :

Boun Daouda Soumaré, Directeur Général ADC Saint-Louis,
 Chef de projet Acting
 Rue Paul Holle, île Nord, Saint Louis - BP 170 – Sénégal
 Tél : +221 33 961 34 27 / e-mail : bdcoum@gmail.com /
adc.coor@gmail.com

